

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14.04.2016

### Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad**  
Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad  
IČO : 36448427  
DIČ: 2020017208  
IČ DPH: SK2020017208  
Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s. Bratislava  
Číslo účtu/kód: 4310019418/3100  
IBAN/SWIFT: SK163100000004310019418 / LUBASKBX

Štaturárny zástupca: **Bc. František Švirloch, konateľ**

1.2 Zhotoviteľ: **Ján Zeman**  
**Vodárenská 86**  
**058 01 Poprad**  
**Osoba oprávnená jednat': Ján Zeman**  
**IČO: 17119405**  
**DIČ: SK1020729171**  
**IBAN: SK91 0200 0000 0004 9834 0562**  
**BIC-SWIFT kód: SUBASKBX**  
Zapísaný v Obv. úrade Poprad č. živn. reg. 706-6779

uzatvárajú tento

dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14.04.2016

Týmto dodatkom č. 1 sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy o dielo takto:

#### čl. VI

**6.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zo dňa 14.04.2016 v rozsahu čl. II je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a mení sa na základe dopredu nepredvídaných prác.

- pri oprave chodníka č. 3 na pohrebisku Veľká bolo zistené podmočené podložie do hĺbky 60 cm. Na základe týchto zistení bola vykonaná ľahká dynamická skúška na kontrolu miery zhutnenia. Táto skúška nevyhovovala požiadavkám do hĺbky 45 cm - Protokol č. 111/Kv/2016 EUROVIA Services, s.r.o. zo dňa 21.04.2016.

Vzhľadom k tomu je nutné prehĺbiť výkop o 15 cm s navýšením podkladu štrkodrviny zo 45 cm na 60 cm, aby sa spodná vrstva dala zhutniť natoľko, aby vyhovovala technickým parametrom chodníka (Protokol č. 115/Kv/2016 EUROVIA Services, s.r.o. zo dňa 26.04.2016 – výsledky skúšok vyhovujúce.


- pri oprave chodníka č. 3 boli firmou Ján Zeman vykonané ďalšie zemné práce, ktoré pri podpise Zmluvy o dielo zo dňa 14.04.2016 neboli známe. Jedná sa o tieto práce: výkop a zásyp ryhy pre VO 184x0,4x0,35, výkop jám 4ks (prehĺbenie trativodu), pretláčanie plast. potrubia pod cestou a betónovanie pätiiek pre stĺpy VO.

Cena za tieto práce navyiac vo výške 4 947,01 EUR (Slovom: štyritisíc deväťstoštyridsaťsedem Eur a jeden euro cent) je doložená položkovitou kalkuláciou a tvorí prílohu tohto dodatku č. 1.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Poprade dňa 24.05.2016




---

Bc. František Švirloch - objednávateľ

V Poprade dňa 24.05.2016

**Zeman Ján**  
Vodárenská 86, 058 01 Poprad  
IČO: 17 119 405  
IČ DPH: SK1020729171



---

Ján Zeman - zhotoviteľ

Pohrebné-čestovnícke  
služby, s.r.o. Poprad  
Praha Kšáta 2662/4, 058 01 Poprad  
IČO: 36448427, DIČ: 2024017288  
IČ DPH: SK2020017388