

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 03.08.2018

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad**
Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad
IČO : 36448427
DIČ: 2020017208
IČ DPH: SK2020017208
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu/kód: 4025686545/7500
IBAN/SWIFT: SK88 7500 0000 0040 2568 6545 / CEKOSKBX

Štaturárny zástupca: **Bc. František Švirloch, konateľ**

1.2 Zhotoviteľ: **ZEMAN-STAV, s.r.o.**
Vodárenska 1987/86
058 01 Poprad
Osoba oprávnená jednat': Ján Zeman
IČO: 50710061
DIČ: 2120439376
IBAN: SK08 0200 0000 0037 8795 8055
Zapísaný v Obch. registri okresného súdu Prešov oddiel: Sro, Vložka č. 34112/P

uzatvárajú tento

dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 03.08.2018

Týmto dodatkom č. 1 sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy o dielo takto:

čl. IV. Doba plnenia

4.1 Doba plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy je termín 06.08.2018 až 31.08.2018. Vzhľadom na dopredu nepredvídanú situáciu – meškanie dodávky materiálu (dlažby), doba plnenia po vzájomnej dohode sa stanovuje na 06.08.2018 – 07.09.2018.

Dňa 20.08.2018 bolo spoločnosťou dodávajúcou materiál na opravu nádvorcia cintorína pri dome smútku v Poprade-Veľkej e-mailom oznámené, že dlažba na predmetnú zákazku vyrábaná touto spoločnosťou, nebude dodaná v dohodnutom termíne t.j. 20.08.2018, ale najskôr až 24.08.2018. Vzhľadom k tejto dopredu nepredvídanej situácii, je potrebné posunúť dobu plnenia tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

V Poprade dňa 20.08.2018



V Poprade dňa 20.08.2018

